

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Centro Distribuição e Loja Agricultura Familiar - Candelária - RS

Área : 338,69 m2

Item	Descrição dos Serviços	Total dos Serviços		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
1	Serviços Preliminares	9.898,23	3,50	9.898,23	3,50										
2	Fundações	30.854,86	10,92	30.854,86	10,92										
3	Supraestrutura	21.556,11	7,63	15.089,28	5,34	6.466,83	2,29								
4	Paredes	58.415,00	20,68			58.415,00	20,68								
5	Cobertura	40.470,80	14,33					40.470,80	14,33						
6	Pavimentação	22.762,56	8,06					6.828,77	2,42	15.933,79	5,64				
7	Revestimentos	46.855,07	16,59							28.113,04	9,95	18.742,03	6,63		
8	Esquadrias	14.681,37	5,20									14.681,37	5,20		
9	Vidros	8.165,07	2,89											8.165,07	2,89
10	Forro	1.117,66	0,40							1.117,66	0,40				
11	Instalações Elétricas	6.856,79	2,43							2.057,04	0,73	4.799,75	1,70		
12	Instalações Hidrossanit.	5.938,60	2,10							1.781,58	0,63	4.157,02	1,47		
13	Aparelhos	818,87	0,29											818,87	0,29
13	Pinturas	12.896,25	4,56											12.896,25	4,56
14	P.P.C.I.	1.220,72	0,43											1.220,72	0,43
TOTAL SIMPLES R\$		282.507,96	100,00	55.842,37	19,77	64.881,83	22,97	47.299,57	16,74	49.003,11	17,35	42.380,17	15,00	23.100,91	8,18
TOTAL ACUMULADO R\$		282.507,96	100,00	55.842,37	19,77	120.724,20	42,73	168.023,77	59,48	217.026,88	76,82	259.407,05	91,82	282.507,96	100,00

B.D.I.=26,50%

Candelária, 03 de outubro de 2017

ROBERTO WAECHTER
Eng. Civil CREA 70.059