

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Centro Comunitário Rural – Picada Roos - Candelária - RS

Área : 180,00 m2

Item	Descrição dos Serviços	Total dos Serviços		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
		Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
1	Serviços Preliminares	1.764,06	0,98	1.764,06	0,98								
2	Fundações	16.712,46	9,32	16.712,46	9,32								
3	Supraestrutura	21.911,52	12,22	15.338,06	8,55	6.573,46	3,67						
4	Paredes	35.205,69	19,63			35.205,69	19,63						
5	Cobertura	22.076,53	12,31			6.622,96	3,69	15.453,57	8,62				
6	Pavimentação	15.903,13	8,87			4.770,94	2,66	4.770,94	2,66	6.361,25	3,55		
7	Revestimentos	23.282,32	12,98					9.312,93	5,19	13.969,39	7,79		
8	Esquadrias	14.009,02	7,81							14.009,02	7,81		
9	Vidros	1.491,47	0,83									1.491,47	0,83
10	Forro	2.263,89	1,26							2.263,89	1,26		
11	Instalações Elétricas	3.580,74	2,00					1.790,37	1,00	1.790,37	1,00		
12	Instalações Hidrossanit.	7.318,25	4,08					3.659,13	2,04	3.659,13	2,04		
13	Aparelhos	4.831,97	2,69									4.831,97	2,69
13	Pinturas	8.381,92	4,67									8.381,92	4,67
14	P.P.C.I.	589,44	0,33									589,44	0,33
TOTAL SIMPLES R\$		179.322,41	100,00	33.814,58	18,86	53.173,04	29,65	34.986,93	19,51	42.053,05	23,45	15.294,80	8,53
TOTAL ACUMULADO R\$		179.322,41	100,00	33.814,58	18,86	86.987,63	48,51	121.974,56	68,02	164.027,61	91,47	179.322,41	100,00

Candelária, 08 de dezembro de 2016

B.D.I.=25%