

- Objeto: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE LINHA PALMEIRA

- Órgão de Origem: Ministério do Desenvolvimento Agrário
- N° Convênio SICONV : 750071/2010
- N° Contrato com a CAIXA : 344.357-70/MDA/2011
- Vigência: 05/03/2013
- Empenhado pelo Ministério Gestor: SIM
- Valor Liberado: R\$ 100.000,00
- N° Conta Corrente/ Banco/Agência:
- Repasse: R\$ 100.000,00
- Contrapartida: R\$ 4.550,00
- Total da Obra: R\$ 104.550,00
- Obra Iniciada: SIM
- Obra Concluída: 100%
- Empresa ganhadora da Licitação: INCORPORADORA LAGO AZUL LTDA (Candelária-RS)
- CT n° : 135/2011 Vigência: 19/05/2012
- Valor da licitação: R\$ 113.898,00
- Aumentar o valor da contrapartida em: R\$ 9.348,00
- Total de Contrapartida do município: R\$ 13.898,00
- Autorização de Início: 04/01/2012
- 1ª Medição: 15/02/2012
- Valor da 1ª Medição: R\$ 113.898,00
- Repasse: R\$ 100.000,00
- Dotação Orçamentária: 06.001.15.451.049.2082 / Rubrica: 4.4.90.51.00.00.00.00 –
Obras e Instalações / Vínculo: 00001050 Recurso Vinculado Recuperação da Estrada
de Linha Palmeira
- Pagamento em: 03/2012
- Contrapartida : R\$ 13.898,00
- Dotação Orçamentária: 06.001.15.451.049.2082 / Rubrica: 4.4.90.51.00.00.00.00 –
Obras e Instalações / Vínculo: 00000001 Recursos Livres
- Pagamento em: 03/2012
- Em fase de Prestação de Contas