

- Objeto: REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA

- Órgão de Origem: Ministério do Turismo
- Nº Convênio SICONV : 735531/2010
- Nº Contrato com a CAIXA : 326.281-90 /MTUR/2010
- Vigência: 01/02/2013
- Empenhado pelo Ministério Gestor: SIM
- Valor Liberado: R\$ 5.684,25
- Nº Conta Corrente/ Banco/Agência: 006.647067-3/CEF/ 1015-4
- Repasse: R\$ 97.500,00
- Contrapartida: R\$ 12.587,40
- Total da Obra: R\$ 110.087,40
- Obra Iniciada: SIM
- Obra Concluída: 27,53 %
- Empresa ganhadora da Licitação: ARTIFICE CONSTRUÇÕES LTDA (RESTINGA SECA-RS)
- CT nº : 074/2011 Vigência: 25/10/2012
- Valor da licitação: R\$ 121.661,78
- Aumentar o valor da contrapartida em mais: R\$ 11.574,38,
- Total de Contrapartida do Município: R\$ 24.161,78
- Autorização de Início: 21/06/2011
- 1ª Medição: 15/08/2011
- Valor da 1ª Medição: R\$ 7.093,25
- Repasse: R\$ 5.684,55
- Dotação Orçamentária: 11.001.27.813.087.1009 / Rubrica: 4.4.90.51.00.00.00.00 –
Obras e Instalações / Vínculo: 00001041 Recurso Vinculado Revitalização da Casa de
Cultura
- Pagamento em: 21/11/2011
- Contrapartida : R\$ 1.408,70
- Dotação Orçamentária: 11.001.27.813.087.1009 / Rubrica: 4.4.90.51.00.00.00.00 –
Obras e Instalações / Vínculo: 00000001 Recursos Livres
- Pagamento em: 08/09/2011
- 2ª Medição: 17/02/2012
- Valor da 2ª Medição: R\$ 26.397,29

- Repasse: R\$ 21.154,84
- Dotação Orçamentária: 11.001.27.813.087.1009 / Rubrica: 4.4.90.51.00.00.00.00 –
Obras e Instalações / Vínculo: 00001041 Recurso Vinculado Revitalização da Casa de
Cultura
- Pagamento em: 22/05/2012
- Contrapartida : R\$ 5.242,45
- Dotação Orçamentária: 11.001.27.813.087.1009 / Rubrica: 4.4.90.51.00.00.00.00 –
Obras e Instalações / Vínculo: 00000001 Recursos Livres
- Pagamento em: 17/04/2012